

UCHWAŁA NR462/2017.....
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie odstąpienia od naliczania kar wynikających z umowy nr 295/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku na realizację prac geodezyjno-kartograficznych, polegających na założeniu szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej) – pomiar i wyrównanie na obszarze powiatu nakielskiego dla 3 miast i 4 gmin

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 9 oraz 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwała się, co następuje:

§ 1. Działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 2 umowy nr 295/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku zawartej pomiędzy Panem Jerzym Cieszko, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Geosystem, przy ul. 28 Lutego 6/2, 78-400 Szczecinek, a Powiatem Nakielskim z siedzibą przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, odstępuje się od naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotowej umowy, uznając, że opóźnienie to spowodowane było koniecznością wykonania dodatkowych prac, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nakielskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tomasz Miłowski 

Wicestarosta

Andrzej Kinderman 

Pozostali członkowie Zarządu:

Karolina Domżała-Kaczmarek 

Jan Kominiak

Jarosław Schulz 

UZASADNIENIE

Przedmiotową umową zlecono prace geodezyjno-kartograficzne, polegające na założeniu szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej) – pomiar i wyrównanie na obszarze powiatu nakielskiego dla 3 miast i 4 gmin. Wykonawca, aby zrealizować podstawowe zamówienie zmuszony był do wykonania dodatkowych czynności nieprzewidzianych w umowie tj. pomiary satelitarne GNSS dla zniszczonych punktów, pomiary niwelacji geometrycznej dla zniszczonych punktów, ponowne wyrównanie obserwacji GNSS oraz niwelacji geometrycznej i obliczenie współrzędnych i wysokości całego opracowania, wysłanie zawiadomień o umieszczeniu znaków dla punktów ponownie zastabilizowanych w innym miejscu, wykonanie lub aktualizacja opisów topograficznych, aktualizacja plików do zasilenia Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych oraz ponowne skompletowanie operatu. Wykonawca nie miał obowiązku wcześniejszego sprawdzenia przedmiotu umowy, co spowodowało ujawnienie tych okoliczności dopiero w trakcie realizacji zadania. Spowodowało to niewywiązanie się przez wykonawcę z umowy w terminie w niej przewidzianym. Firma zobowiązała się do wykonania tych prac bez dodatkowego wynagrodzenia. Kara za przekroczenie terminu wykonania umowy winna wynieść 9.409 zł, a koszt za wykonanie dodatkowych prac wynosiłby ponad 20.000 zł. W związku z powyższym odstąpienie od naliczenia kary wynikającej z umowy nr 295/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. uznaje się za zasadne.


STAROSTA
mgr Tomasz Miłowski